

Massnahmenprotokoll für Heizestriche mit M 94

Auftraggeber: _____

Objekt: _____

Raum: _____ Geschoss: _____

Die Ist-Dicke des Estrichs beträgt im Mittel _____ mm. Am _____ wurden die Estricharbeiten beendet. **Bei Nutzung des Zusatzmittels M 94 darf frühestens am 7. Tag nach Beendigung der Estricharbeiten mit dem Funktionsheizen begonnen werden.** Beim Einbringen kann die Heizung auch schon auf kleinster Heizstufe laufen und ab dem 7. Tag nach folgender Tabelle aufgeheizt werden. Das Funktionsheizen wurde am _____ begonnen.

1.)

7.+8. Tag	aufgeheizt auf: 35°C Vorlauftemperatur, keine Nachtabsenkung
9.-14. Tag	aufgeheizt auf: 45°C Vorlauftemperatur, keine Nachtabsenkung
15. Tag	abgeheizt auf: 35°C Vorlauftemperatur, keine Nachtabsenkung
16. Tag	abgeheizt auf: 25°C Vorlauftemperatur, keine Nachtabsenkung
17.+18. Tag	ruhen, Messung durchführen, ggf. weiter mit Punkt 3

2.) CM-Messung durchgeführt am: _____
CM-Messung ergab: _____ CM %

3.) Sollte die Restfeuchte über dem geforderten Grenzwert liegen, so soll die Heizung bei 35°C weiter laufen, bis die erforderliche Restfeuchte erreicht ist.

4.) Die Räume wurden zuglufffrei 2 mal täglich stossgelüftet:
Ja: _____ Nein: _____

5.) Die beheizten Flächen waren frei von Baumaterialien und anderen Überdeckungen.
Ja: _____ Nein: _____

Bestätigung:

Ort/Datum Bauherr / Auftraggeber
Stempel/ Unterschrift

Ort/Datum Bauherr / Auftraggeber
Stempel/ Unterschrift

Ort/Datum Bauherr / Auftraggeber
Stempel/ Unterschrift