

Massnahmenprotokoll für Heizestriche mit Premium-Express

Auftraggeber: _____

Objekt: _____

Raum: _____ Geschoss: _____

Die Ist-Dicke des Estrichs beträgt im Mittel _____ mm. Am _____ wurden die Estricharbeiten beendet. **Bei Nutzung des Zusatzmittels Premium Express darf frühestens am 4. Tag nach Beendigung der Estricharbeiten mit dem Funktionsheizen begonnen werden.** Das Funktionsheizen wurde am _____ begonnen.

1.)

1..Tag	aufgeheizt auf: 25°C Vorlauftemperatur, keine Nachtabenkung
2..Tag	Temperatur halten: 25°C Vorlauftemperatur, keine Nachtabenkung
3..Tag	aufgeheizt auf: 35°C Vorlauftemperatur, keine Nachtabenkung
4..Tag	aufgeheizt auf: 45°C Vorlauftemperatur, keine Nachtabenkung
5..Tag	abgeheizt auf: 25°C Vorlauftemperatur, keine Nachtabenkung

2.) CM-Messung durchgeführt am: _____
CM-Messung ergab: _____ CM %

3.) Sollte die Restfeuchte über dem geforderten Grenzwert liegen, so soll die Heizung bei 35°C weiter laufen, bis die erforderliche Restfeuchte erreicht ist.

4.) Die Räume wurden zugluftfrei 2 mal täglich stossgelüftet:
Ja: _____ Nein: _____

5.) Die beheizten Flächen waren frei von Baumaterialien und anderen Überdeckungen.
Ja: _____ Nein: _____

Bestätigung:

Ort/Datum Bauherr / Auftraggeber
Stempel/ Unterschrift

Ort/Datum Bauherr / Auftraggeber
Stempel/ Unterschrift

Ort/Datum Bauherr / Auftraggeber
Stempel/ Unterschrift